

- فنڈز کی کل مالیت: 400 ملین امریکی ڈالر (ورلڈ بینک کی طرف سے فراہم کیا گیا سرمایہ)
- پہلا مرحلہ: جولائی 2023 تا جون 2027 (213 ملین امریکی ڈالر)
- دوسرا مرحلہ: جولائی 2025 تا دسمبر 2028 (187 ملین امریکی ڈالر)
- 3 جولائی 2023 کو کیا گیا سرمایہ کاری معاہدہ (برائے 213 ملین امریکی ڈالر - پہلا مرحلہ)
- پراجیکٹ کا آغاز: جنوری - فروری 2024
- یہ پراجیکٹ بحیثیت مجموعی 5 حصوں پر مشتمل ہے جس میں کئی طرح کی سرگرمیاں شامل ہیں جن کی اپنی پیچیدگیاں اور تقاضے ہیں
- ان تمام حصوں اور سرگرمیوں کی منظوری متعلقہ فورمز (سی ڈی ڈبلیو پی اور اینک) سے حاصل کی گئی ہے
- عملی سرگرمیوں کے بیشتر مراحل میں ورلڈ بینک کی جانب سے این او ایل (No Obligation Letter) حاصل کرنا ضروری ہے
- سٹیئرنگ کمیٹی نے پراجیکٹ ڈائریکٹر کے عہدے کے لئے بلوچستان حکومت کے ایک افسر کا انتخاب کیا جن کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے 26 نومبر 2023 کو جاری کیا گیا۔
- حصہ اول - کمیونٹی سطح پر بنیادی سہولیات کی بحالی اور حصہ چہارم - ذرائع معاش کی معاونت اور وائرڈ شیڈ مینجمنٹ پر بلوچستان میں پہلے سے قائم شدہ پراجیکٹ مینجمنٹ یونٹس کے ذریعے عملدرآمد کیا جا رہا ہے۔

پراجیکٹ کے حصے، دائرہ کار اور پیشرفت:

حصہ / سرگرمیاں	دائرہ کار	پیشرفت
حصہ 1.1: آبپاشی کے نظام اور سیلاب پر کنٹرول کی بنیادی سہولیات کی بحالی	58 سرگرمیاں جن میں سیلاب سے تحفظ کے لئے 12 سٹرکچرز، ڈیموں اور سپل ویز کی بحالی کے لئے 31 سکیمیں، سیلاب اور سد ابھار آبپاشی سے متعلق 15 سکیمیں شامل ہیں جن پر 28 اضلاع میں کام کیا جا رہا ہے۔	اینک کی جانب سے پی سی ون کی منظوری 29 جون 2024 کو دی گئی 2024-25 کے لئے 55.16 ملین پاکستانی روپے کی رقوم مختص کی گئیں 2,501 ملین پاکستانی روپے کی رقوم تقسیم کر دی گئیں اخراجات: کوئی نہیں (مجاز اختیارات کی تفویض اور انتظامی منظوری کا عمل جاری ہے) ذیلی پی سی ون کی تعداد 5 ہے اور ان سب کی منظوری سی ڈی ڈبلیو اور اینک کے متعلقہ فورمز سے حاصل کی گئی ہے
حصہ 1.2: فراہمی آب کی سکیموں کی بحالی	فراہمی آب کی 305 سکیموں کی بحالی	پراجیکٹ سٹیئرنگ کمیٹی کی جانب سے 18 ماہ پر محیط سالانہ ورک پلان کی منظوری جس میں کاموں کی مکمل تفصیل، روڈ میپ اور پروکیورمنٹ پلان بھی شامل ہیں
حصہ 1.3: سڑکوں اور پلوں کی تعمیر نو اور بحالی	سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں 386.9 کلو میٹر طویل 43 سڑکوں اور 19 پلوں کو ترجیحی حیثیت دی گئی ہے۔	STEP اکاؤنٹ کھلوا دیا گیا ہے اور اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے
حصہ 1.4: کمیونٹی سطح پر معمول کی سہولیات کی بحالی	شعبہ صحت کی 30 اور شعبہ تعلیم کی 42 سہولیات	5 میں سے 13 انجینئرنگ فرموں کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں جنہیں کنٹریکٹ جاری کئے جا رہے ہیں
حصہ دوم: ہائیڈرو میٹ اور کلائمٹ سروسز کا استحکام	تحصیل سطح پر 5 موسمیاتی راڈار، 300 خود کار موسمیاتی سٹیشن، 1 ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ سسٹم 220 Tera FLOPS، 3 موبائل موسمیاتی راڈار، 50 نئے ایگرو میٹ آبرز ویشنل سٹیشن، اداروں کا استحکام، نیشنل فریم ورک فار کلائمٹ سروسز کی تیاری	2024-25 کے لئے مختص رقوم: 2.5 ارب پاکستانی روپے ادائیگی: 489 ملین پاکستانی روپے اخراجات: 4.4 ملین پاکستانی روپے سی ڈی ڈبلیو پی اور اینک کی جانب سے پی سی ون کی منظوری پراجیکٹ سٹیئرنگ کمیٹی کی جانب سے 18 ماہ پر محیط سالانہ ورک پلان کی منظوری جس میں کاموں کی مکمل تفصیل، روڈ میپ اور پروکیورمنٹ پلان بھی شامل ہیں STEP اکاؤنٹ کھلوا دیا گیا ہے اور اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ بین الاقوامی ماہرین کے پینل کی خدمات کے حصول کے لئے کام جاری ہے، اے ڈبلیو ایس / راڈار / ایچ پی سی کے لئے لوکیشنز کی نشاندہی ہو رہی ہے، مارکیٹ سروے جاری ہے۔
حصہ سوم: آفات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت کی بحالی	کمیونٹی کی سرکردگی میں تعمیر نو کے ماڈل کے تحت 98,000 مکانات کی تعمیر نو (پہلا مرحلہ: 35,100 اور دوسرا مرحلہ: 62,900) جس	2024-25 کے لئے مختص رقوم: 7.23 ارب پاکستانی روپے ادائیگی: 25 ملین امریکی ڈالر جو "ڈیسرمنٹ اینڈ فن فنڈیشن لیٹر (ڈی ایف آئی ایل)" پر نظر ثانی سے مشروط ہیں (جس کے لئے ورلڈ بینک کے ساتھ کام جاری ہے)

	کے لئے ہر اہل سینفشری کو/400,000 پاکستانی روپے دیئے جائیں گے۔	اخراجات: کوئی نہیں سی ڈی ڈیوپی اور ایکٹ کی جانب سے پی سی ون کی منظوری پراجیکٹ سٹیرنگ کمیٹی کی جانب سے 18 ماہ پر محیط سالانہ ورک پلان کی منظوری جس میں کاموں کی مکمل تفصیل، روڈ میپ اور پروکیورمنٹ پلان بھی شامل ہیں "راہنشی سہولیات کی تعمیر نو کی گرانٹس کا کتابچہ" تیار کر لیا گیا ہے اور سٹیرنگ کمیٹی اور ورلڈ بینک نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ جو من ریسورس یونٹ قائم کر دیا گیا ہے، اس کے اہم عہدوں پر تعیناتی کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور یہ کونسل میں بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے۔ 6 لاکھ کے لئے پراجیکٹ پر عملدرآمد کرنے والے پارٹنرز کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں، باقی 3 لاکھ کے لئے اشتہار کی دوبارہ اشاعت پر کام جاری ہے۔ 300 سینفشریز کی تصدیق کا کام مکمل ہو چکا ہے اور 103 سینفشریز کے اکاؤنٹ کھلوا دیئے گئے ہیں۔ ایم آئی ایس سسٹم کی تیاری کا کام آخری مراحل میں ہے۔
حصہ چہارم: ذرائع معاش کی معاونت اور وائرشیڈ مینجمنٹ	77,747 سینفشریز کی مختلف شعبوں میں اقدامات کے ذریعے معاونت بشمول زراعت، لائیو سٹاک، وائرشیڈ مینجمنٹ، کمیونٹی کی شمولیت، ہائی ٹیل سسٹم مع ڈیپ اریگیشن سسٹم، 8000 ایکڑ اراضی کے انتظامی امور کا استحکام، سٹیرنگ بینک کو مستحکم بنانا/دریائی علاقوں کے انتظامی امور – 8000 ایکڑ۔	2024-25 کے لئے مختصر رقوم: 3.46 ارب پاکستانی روپے ادائیگی: 2.879 ملین امریکی ڈالر اخراجات: 23.31 ملین پاکستانی روپے سی ڈی ڈیوپی اور ایکٹ کی جانب سے پی سی ون کی منظوری پراجیکٹ سٹیرنگ کمیٹی کی جانب سے 18 ماہ پر محیط سالانہ ورک پلان کی منظوری جس میں کاموں کی مکمل تفصیل، روڈ میپ اور پروکیورمنٹ پلان بھی شامل ہیں STEP اکاؤنٹ کھلوا دیا گیا ہے اور اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ 9 سیکٹر سپیشلسٹ پر مشتمل ٹیکنکل ورکنگ گروپ تشکیل دے دیا گیا ہے جس کے 5 اجلاس منعقد ہو چکے ہیں ایکٹ کی سفارشات کی روشنی میں ذرائع معاش سے متعلق سرگرمیوں کے فوائد پر سٹڈی کے ٹی او آر تیار کر لئے گئے ہیں سوشل موبلائزیشن پارٹنرز کے ٹی او آر تیار کر لئے گئے ہیں
حصہ پنجم: پراجیکٹ کے انتظامی امور، تکنیکی معاونت اور اداروں کا استحکام	بحیثیت مجموعی پراجیکٹ کے انتظامی امور، اداروں کے درمیان باہمی رابطہ، پراجیکٹ کی نگرانی، ریکورڈ مینٹ، بجٹ کی دوبارہ تخصیص، لاگت پر نظر ثانی، سالانہ ورک پلان اور بجٹ کی منظوری، اور پراجیکٹ کے حصہ سوم اور پنجم پر عملدرآمد بشمول پراجیکٹ کی نگرانی اور عملدرآمد میں معاونت، ایس او پی ٹو کی تیاری، استعداد میں بہتری اور ٹیکنیکل فزیریلٹی سٹڈیز بشمول دریائی منصوبہ بندی پر سٹڈیز، ٹین لیول فلڈ ماڈلنگ، ڈیم کی حفاظت پر سٹڈیز اور کمیونٹی میں آفات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کی منصوبہ سازی۔	2024-25 کے لئے مختصر رقوم: 452.58 ملین پاکستانی روپے ادائیگی: 290 ملین پاکستانی روپے اخراجات: 171.3 ملین پاکستانی روپے سی ڈی ڈیوپی کی جانب سے پی سی ون کی منظوری پراجیکٹ سٹیرنگ کمیٹی کی جانب سے 18 ماہ پر محیط سالانہ ورک پلان کی منظوری جس میں کاموں کی مکمل تفصیل، روڈ میپ اور پروکیورمنٹ پلان بھی شامل ہیں ایف پی ایم یو قائم کر دیا گیا ہے جو بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے اور اس کی ٹیم اپنی خدمات انجام دے رہی ہے ہاؤسنگ ری کنسٹرکشن یونٹ (ایچ آر یو) قائم کر دیا گیا ہے جو بھرپور طریقے سے کام کر رہا ہے اور اس کی ٹیم اپنی خدمات انجام دے رہی ہے تمام حصوں کے لئے انٹرل آڈٹ فرم کی خدمات کے حصول کا کام جاری ہے تمام حصوں کے لئے مانیٹرنگ اینڈ اویلیویشن (ایم اینڈ ای) فرم کی خدمات کے حصول کا کام جاری ہے فزیریلٹی سٹڈیز کے فریم ورک کو حتمی شکل دی جا رہی ہے سپانسر ادارے وزارت منصوبہ بندی، ترقی و خصوصی اقدامات نے شکایات کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے پراجیکٹ سٹیرنگ کمیٹی نے پراجیکٹ پر عملدرآمد کے کتابچہ کی منظوری دے دی ہے اور اس کا پ ڈیٹ کیا گیا اور ٹران اتفاق رائے کے لئے ورلڈ بینک کو جمع کر دیا گیا ہے
ذیلی پی سی ون-2022 کے سیلاب کے بعد تعمیر نو پروگرام کے تحت بلوچستان یوتھ انٹرن شپ پروگرام،	پری سی ڈی ڈیوپی کا انعقاد 9 ستمبر 2024 کو کیا گیا۔	

		Resilience Enhancement and Livelihood Diversification in Balochistan.
--	--	---

- وزیراعظم کی جانب سے ہاؤسنگ گرانٹس کی تقسیم کے آغاز۔ سکول اور مرکز صحت کے افتتاح اور ذرائع معاش کے لئے گرانٹ سرٹیفیکیٹس کی تقسیم کے سلسلے میں اکتوبر 2024 کے اواخر میں تقریب کے انعقاد کے منصوبے پر کام جاری ہے